

مشاريع مديرية التجارة لولاية البلدية

آخر تحديث: 25/03/2015

بطاقة متابعة الهياكل التجارية

□ □ □

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

|                 |      |     |               |
|-----------------|------|-----|---------------|
| المبلغ الاجمالي | AP □ | □ + | اعادة التقييم |
|-----------------|------|-----|---------------|

طبيعة العملية

مبلغ العملية

تاريخ استلام المشروع

الوضعية الفيزيائية للمشاريع في طور الانجاز

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| نسبة استهلاك الاعتمادات المالية | الوضعية المالية للمشاريع |
|---------------------------------|--------------------------|

ملاحظات

العملية رقم 01

NK

5 461 2 262 109 12 01

انجاز 8 أسواق مغطاة

مفتاح 01-مفتاح 02-شقة-عين الرمانة-بوفاريك-قرواو-حمام ملوان-بوينان

2012

200 000 000.00

انجاز

200 000 000.00

2015

\* نسبة تقدم الماشغال

بوفاريك 60 %

- عين الرمانة 45 %

4,17 %

/

بطاقة متابعة المشاريع طور الانجاز

محنة الى غاية 25/03/2015

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

المبلغ الاجمالي AP

|        |    |        |               |
|--------|----|--------|---------------|
| المبلغ | AP | لا بعد | اعادة التقييم |
|--------|----|--------|---------------|

نسبة تقدم الماشغال(الوضعية الفيزيائية)

نسبة استهلاك الاعتمادات المالية

تقدير الاستلام

ملاحظات

و عراقيل

عنوان القطاع:الهياكل الاقتصادية و المقاعدية

العملية رقم 02

NK

5 834 2 262 109 12 03

\*دراسة،انجاز و تجهيز مقر المفتشية الاقليمية للتجارة بالمعرون

2012

45 000 000.00

45 000 000.00

\*نسبة تقدم الماشغال 55%

21,23%

المداشي الثاني لسنة 2013

عنوان القطاع:المخدمات المانتاجية

العملية رقم 01

NK

01 11 109 262 2 567 5

\*دراسة و انجاز مخبر مراقبة الجودة بني مراد -المبلدية

2011

164 000 000.00

164 000 000.00

|                   |      |
|-------------------|------|
| نسبة تقدم الاشغال | 85 % |
|-------------------|------|

|         |
|---------|
| 64,10 % |
|---------|

|                          |
|--------------------------|
| المشاني الثاني لسنة 2013 |
|--------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| مبلغ اعادة التقييم | 40.000.000,00 |
|--------------------|---------------|

|                |
|----------------|
| العملية رقم 02 |
|----------------|

|    |
|----|
| NK |
|----|

|                       |
|-----------------------|
| 5 461 2 262 109 12 01 |
|-----------------------|

|                     |
|---------------------|
| انجاز 8 أسواق مغطاة |
|---------------------|

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| مفتاح 01-مفتاح 02-شقة-عين الرمانة-بوفاريك-قرواو-حمام ملوان-بوينان |
|-------------------------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|      |
|------|
| 2012 |
|------|

|                |
|----------------|
| 200 000 000,00 |
|----------------|

200 000 000.00

|                   |   |         |      |
|-------------------|---|---------|------|
| نسبة تقدم الاشغال | - | دوفاريك | 60 % |
|-------------------|---|---------|------|

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| - | عين الرمانة | 45% |
|---|-------------|-----|

4,17 %

2015

/

بطاقة متابعة المشاريع المستلمة

الرقم

موضوع العملية

سنة التسجيل

|                  |  |    |  |  |
|------------------|--|----|--|--|
| المبلغ الماجمالي |  | AP |  |  |
|------------------|--|----|--|--|

تاريخ استلام المشروع

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| تاريخ |  | شغل المشروع |
|-------|--|-------------|

ملاحظات

العملية رقم 01

NF 5 834 2 262 109 05 03

\*دراسة،انجاز و تجهيز مقر مديرية التجارة+سكن وظيفي

2007

93 000 000.00

تاريخ غلق العملية 08/10/2013

2012

/

العملية رقم 02

NF 5 834 2 262 109 06 07

\*دراسة،انجاز و تجهيز مقر المديرية الجهوية للتجارة+سكن وظيفي

2007

77 979 000.00

تاريخ غلق العملية 25/01/2013

2011

مبلغ اعادة التقييم 40.000.000,00

العملية رقم 03

NK5 834 2 262 109 12 01

\*دراسة،انجاز و تجهيل مطار المنطقة الاقليمية للتجارة ببوغازيك

2012

35 000 000.00

10/08/2014

11/01/2015

العملية في طور الغلق

العملية رقم 04

NF 5 461 8 262 109 07 01

اعادة تأهيل سوق الجملة للخضر و الفواكه بوقرة

2007

176 000 000.00

22/12/2011 تاريخ غلق العملية

2012

العملية رقم 05

NF5 461 8 262 109 07 02

\*إعادة تأهيل 5 اسواق للتجزئة

2008

50 000 000.00

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| تاريخ غلق العملية |  | 25/01/2012 |
|-------------------|--|------------|

|      |
|------|
| 2012 |
|------|

بطاقة متابعة المشاريع التي لم تدخل حيز التنفيذ

|       |
|-------|
| الرقم |
|-------|

|               |
|---------------|
| موضوع العملية |
|---------------|

|             |
|-------------|
| سنة التسجيل |
|-------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| المبلغ الاجمالي | AP |
|-----------------|----|

|                   |
|-------------------|
| الاسباب و النقائص |
|-------------------|

لاشياء

ملاحظة البرنامج رخصة AP،